

**BILAN EVOLUTIONS - CR GYMNASSE FRANCONVILLE**

05/09/2024

**BILAN EVOLUTIONS - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - CR GYMNASSE FRANCONVILLE**

Lots & désignations		Montant estimatif	Commentaires
<b>Travaux Modificatifs</b>			
Avenant n°1	30 Changement de programme	14 917.64 €	
	31 Plus-value - Chaudière Biomasse	127 925.36 €	
	32 Plus-value - Aménagement mezzanine sur réserves	110 717.99 €	
	33 Moins- value - Bardage métallique sur face arrière RDC	128 581.99 €	
	34 Moins-value - Hauteurs acrotères abaissées -Sal. Spécialisée	23 961.10 €	
	35 Moins-value - Hauteurs acrotères abaissées -Sal. COSEC	53 460.00 €	
	36 Moins values - Cloison amovible séparative passée en rideau PVC M1 non acoustique	Sans objet	
	37 Plus-value - Local poubelles extérieur (7.5 m²)	Sans objet	
<b>S/Total</b>		<b>17 722.61 €</b>	
<b>Honoraires</b>		<b>9 250.89 €</b>	
<b>TS - chantier</b>			
Avenant n°1	01 Amiante - Gym. COSEC	49 340.61 €	devis n°01 indice C
	02 Amiante - Faux plafonds	16 055.30 €	devis n°02
	03 Réseaux enterrés: désamiantage	87 765.53 €	devis n°03 indice C
<b>S/Total</b>		<b>153 161.44 €</b>	
<b>Honoraires</b>		<b>12 797.20 €</b>	
Avenant n°2	04 Dévoiement du réseau d'évacuation du chantier Arc-en-ciel	38 644.80 €	devis n°04 indice D
	05 Réhausse acrotères Salle spécialisée et COSEC	118 105.58 €	devis n°05 indice C
	07 Modification sols coulés - Circulations RDC	22 096.39 €	devis n°07 indice B
	08 Renforcements des charpentes existantes bâtiments COSEC et Salle Spécialisée	325 050.00 €	devis n°08 indice D
	09 Organigramme Blue smart / WINK HAUS	Annulé	
	10 Aménagement buvette R+1	Annulé	
	11 Passage de fourreaux - depuis chambre de tirage ORANGE	3 110.08 €	devis n°11 indice A
<b>S/Total cis honoraires</b>		<b>507 006.85 €</b>	
Avenant n°3 à venir	12 Réalisation d'un parkour	46 612.20 €	devis n°13 V2
	13 Garde-corps vitrés	125 664.49 €	devis n°14 V2
	14 Tribune fixe et télescopique - Finitions supplémentaires	34 029.53 €	devis n°15 V3
	15 Menuiseries intérieures - demande complémentaires de l'OS n°4	17 440.46 €	devis n°16 V3
	16 Equipement - Cabines séparatives enfant pour Sanitaire Baby	8 805.60 €	devis n°18
	17 Mise en place borne WIFI (Axone)	25 214.18 €	Offre N° EL-23-09-10703 indA
	18 Les travaux de sonorisation des 3 salles (Axone)	54 046.11 €	Offre N° EL-23-09-10705
	<b>S/Total cis honoraires</b>		<b>311 812.57 €</b>
Avenant n°4 à venir	19 Les travaux d'installation d'une vidéo surveillance sur l'ensemble du bâtiment (Axone)	159 620.00 €	Offre N° EL-23-09-10718 IndB
	20 Les travaux d'aménagement de la mezzanine et de la buvette (Axone)	5 297.88 €	Offre N° EL-23-09-10719 IndB
	21 les travaux complémentaires selon l'additif des travaux CCTP V3 (Axone)	12 547.56 €	Offre N° EL-23-09-10717 IndB
	22 Aménagement extérieur	22 074.25 €	Devis n°19 V3
	23 Remplacement bardage acier	199 000.00 €	Devis n°20 V4
	24 Mise en place d'un contrôle d'accès	Annulé	Devis n°22
	25 Moins values diverses	44 760.75 €	Devis n°21
	26 Mise en place faux plafond zone gradins	7 769.78 €	Devis n°23
	27 Changement stratifié des portes	20 000.00 €	Devis n°24
	28 Serveur Archiveur cis honoraires GLI	30 766.96 €	Offre N° EL-23-12-10775
	30 Remplacement Trespa	8 075.00 €	Devis n°26V1
	31 Résine Epoxy sol gymnase	80 000.00 €	Devis n°27V3
	32 Onduleur cis honoraires GLI	17 567.44 €	Offre N° EL 24_04_10815
<b>S/Total cis honoraires</b>		<b>517 958.12 €</b>	
<b>Total global TS</b>		<b>1 529 709.68 €</b>	
<b>Marché Initial</b>		<b>10 245 000.00 €</b>	
<b>Marché Initial + TS</b>		<b>11 774 709.68 €</b>	
<b>Pourcentage TS</b>		<b>14.93%</b>	